

АКТ освидетельствования скрытых работ

(работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ)

№ _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов.

Резервуар РВС-400 м³ № 1. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____,
место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод

резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место

нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод

резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место

нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод

резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место

нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод

резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место

нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Подгонка нижней кромки 1-го пояса стенки к днищу, сборка и сварка уторного шва (двустороннего таврового соединения стенки с днищем) по всему периметру резервуара, зачистка шва, устранение выявленных дефектов.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 3.1 «Днище резервуара. Узел 1» (сечение 1-1, узел сопряжения стенки с днищем), лист 4 «Стенка резервуара»;

КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде CO₂ ГОСТ 8050-85

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля (100 %); акт контроля герметичности уторного шва вакуумированием (100 %); журнал сварочных работ.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ « ____ » _____ 20 ____ г. окончания работ « ____ » _____ 20 ____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:
ГОСТ 31385-2023 (табл. 13, п. 9.4); ГОСТ 3242-79; ГОСТ 5264-80; ППР (разд. 6, 7). Подрезы соединения стенки с днищем — не более 0,2 мм, длина подреза — не более 10 % длины шва. Величина вакуума при контроле — не менее 25 кПа.
(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:
Монтаж конструкций стационарной крыши резервуара
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.
Приложения:
Схема сварных соединений; заключения ВИК и контроля вакуумированием; журнал сварочных работ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представители иных лиц

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>