

АКТ

разбивки осей резервуара на местности

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-КМ; VZRK-012.TBC.772-КМД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Комиссия в составе представителей застройщика (технического заказчика), лица, осуществляющего строительство, и лица, осуществляющего строительный контроль, составила настоящий акт о том, что на местности произведена разбивка осей резервуара и закрепление знаками разбивочной основы.

Разбивка выполнена от пунктов геодезической разбивочной основы, переданных застройщиком по акту от «_____» _____ 20____ г.

Ведомость закрепления осей и высотных отметок

№ п/п	Наименование знака (оси)	Координаты X, Y	Отметка Н, м	Тип знака и способ закрепления	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Оси резервуара РВС-400 м³ № 2 (0°, 90°, 180°, 270°) закреплены в соответствии с КМ, лист 2 «Общий вид». Ось монтажного стыка стенки и ось монтажного стыка крыши приняты по КМ, листы 2, 4, 5.1.

Работы выполнены в соответствии с СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», СП 48.13330.2019, ГОСТ 31385-2023.

Приложение: исполнительная схема разбивки осей на _____ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(расшифровка подписи)

Исполнитель геодезических работ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
приёмки основания и фундамента под монтаж резервуара

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMD
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Комиссия составила настоящий акт о том, что основание и кольцевой железобетонный фундамент под резервуар РВС-400 м³ № 2 осмотрены и приняты под монтаж металлоконструкций.

1. Предъявленная документация:

Проектная документация на основание и фундамент; исполнительные геодезические схемы; акты освидетельствования скрытых работ по устройству основания и фундамента; документы о качестве применённых материалов; КМ, лист 11 «Исходные данные для проектирования фундаментов».

2. Результаты геодезической проверки фундамента:

№ п/п	Контролируемый параметр	Допуск по ГОСТ 31385-2023 / проекту	Фактически	Оценка
1	Отметка верха кольцевого фундамента (среднее значение)	по проекту		
2	Разность отметок соседних точек через 6 м по периметру	не более ± 6 мм		
3	Разность отметок любых других точек по периметру	не более ± 12 мм		
4	Отклонение диаметра кольцевого фундамента	± 20 мм		
5	Отклонение отметки центра основания	по проекту		
6	Уклон основания внутри кольца фундамента	по проекту		
7	Наличие и состояние гидрофобного (изолирующего) слоя	по проекту		
8	Расположение и отметки анкерных болтов М24 (10 шт.)	по КМ, л. 7, 9.2		

Фактические значения принимаются по исполнительной геодезической схеме (нивелирование не менее 8 точек по периметру фундамента по осям 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° , 315°).

3. Заключение:

Основание и фундамент соответствуют / не соответствуют требованиям проекта и ГОСТ 31385-2023 и принимаются под монтаж металлоконструкций резервуара. Замечания: _____

Приложение: исполнительная геодезическая схема фундамента на _____ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

(должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель организации, выполнившей фундамент:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
входного контроля (приёмки) металлоконструкций резервуара

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-КМ; VZRK-012.TBC.772-КМД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Комиссия произвела входной контроль металлоконструкций резервуара РВС-400 м³ № 2, поступивших на площадку строительства, и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. Комплектность поставки (ведомость элементов на 1 резервуар, КМ, лист 2)

Марка	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Факт. принято	Примечание
ДН	Днище	1	2342		
СТ	Стенка резервуара	1	7961		
КР	Крыша резервуара	1	2796		
ПК	Площадки и ограждения на крыше резервуара	–	1047		
ЛК	Лестница кольцевая	1	1350		
ПП	Крепление анкерное М24	10	37		
КЗ	Крепление заземления	4	1		
	Люки и патрубки в стенке (см. КМ, л. 9.2)	–	529		
	Люки и патрубки в крыше (см. КМ, л. 9.2)	–	297		
	Крепление фирменной таблички	1	1		
	Итого вес конструкций резервуара		16697		

2. Проверенные параметры

№	Что проверялось	Требование	Результат
1	Наличие заводского технического паспорта на металлоконструкции	ГОСТ 31385-2023, разд. 6	
2	Наличие сертификатов на металл, соответствие маркам стали по КМ, л. 12.1–12.3	ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 14637-2024 и др.	
3	Соответствие маркировки конструкций чертежам КМ / КМД	КМ, КМД	
4	Комплектность поставки (рулоны днища, стенки, крыши, люки, патрубки, лестница, площадки, крепёж)	КМ, л. 2	
5	Отсутствие механических повреждений, деформаций, расслоений, коррозии	ГОСТ 31385-2023, п. 6.3	
6	Состояние кромок листов (механическая обработка, отсутствие заусенцев)	КМ, л. 1.3, п. 6.3	
7	Геометрические размеры конструкций, диаметр рулонов, габариты полотнищ	КМ, л. 3.1, 4, 5.1	
8	Условия транспортирования и хранения на площадке	ППР, разд. 5	

3. Заключение: металлоконструкции резервуара соответствуют / не соответствуют требованиям рабочей документации и ГОСТ 31385-2023 и допускаются / не допускаются к монтажу.

Выявленные замечания и принятые меры:

Приложения: копии заводского технического паспорта, сертификатов на металл, товарно-транспортных документов на _____ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ответственный за входной контроль:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

АКТ
входного контроля сварочных материалов и материалов антикоррозионной защиты

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMD
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Специализированной службой входного контроля произведён контроль качества поступивших сварочных материалов и материалов АКЗ в соответствии с ППР VZRK-012.TBC.772-ППР, разд. 7.2, и СТО НАКС 2.7-2021.

1. Применяемые способы сварки и сварочные материалы (KM, ППР)

Способ сварки	Сварочные материалы	Стандарт на соединения
Автоматическая сварка под флюсом (полотнища, заводские швы)	проволока Св-08ГА ГОСТ 2246-70, флюс АН-348А ГОСТ 9087-81	ГОСТ 8713-79
Механизированная сварка в среде углекислого газа	проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70, углекислый газ ГОСТ 8050-85	ГОСТ 14771-76
Ручная дуговая сварка (монтажные швы, ремонт)	электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75 с основным видом покрытия	ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75

2. Результаты входного контроля партий материалов

№	Наименование материала, марка	Изготовитель	№ партии	№ и дата сертификата (паспорта)	Кол-во	Результат контроля	Допущен к применению
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3. При входном контроле проверено (ППР, лист 13):

- соответствие электродов, флюсов, проволоки требованиям действующих норм и правил;
- наличие сертификатов, паспортов, свидетельств НАКС на каждую партию и марку материалов, соответствие маркировки и условного обозначения в сертификате и на упаковке;
- состояние упаковки, состояние поверхности покрытия электродов и сварочной проволоки, однородность и цвет зёрен флюса;
- правильность хранения сварочных материалов, наличие и исправность печей для прокалики электродов (ЭПЭ 20/400) и термопенолов (ТП-5/150);
- сварочно-технологические свойства электродов.

4. Условия хранения: отапливаемое помещение, температура воздуха не ниже 15 °С, относительная влажность не более 50 %, материалы рассортированы по маркам, партиям и диаметрам (ППР, п. 7.2).

5. Заключение: материалы соответствуют / не соответствуют требованиям и допускаются / не допускаются к применению.

Приложения: копии сертификатов и паспортов качества на _____ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ответственный за сварочные работы:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ответственный за входной контроль:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Раскатка рулонов днища, укладка и подгонка полотнищ днища по разметке на кольцевом фундаменте, сборка нахлесточных и стыкового монтажных соединений полотнищ днища на остающейся подкладке, сварка монтажных швов днища, зачистка швов, устранение выявленных дефектов. Днище Ø 8630 мм, толщина 5 мм, два полотнища рулонной сборки, габарит полотнища 4345 мм.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 3.1 «Днище резервуара», лист 3.2 «Детали днища», лист 2 «Общий вид»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Прокат листовой 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014 (ГОСТ 19903-2015), t = 5 мм; подкладные пластины по КМ л. 3.1; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде СО₂ ГОСТ 8050-85; электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75 (основное покрытие). Сертификаты и паспорта — по реестру документов о качестве (см. приложение).

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Акт приёмки основания и фундамента под монтаж резервуара; акт входного контроля металлоконструкций; акт входного контроля сварочных материалов; исполнительная геодезическая схема днища (8 точек замера радиуса по осям и под углом 45°); схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля; акт контроля герметичности вакуумированием швов днища (100 %); заключение радиографического контроля швов днища на расстоянии 250 мм от наружной кромки (100 %); журнал сварочных работ.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ « » **20** **г.** **окончания работ** « » **20** **г.**

6. Работы выполнены в соответствии с:
ГОСТ 31385-2023 (разд. 8, 9, табл. 13, 18–22); СП 365.1325800.2017; СП 70.13330.2012; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ППР VZRK-012.TBC.772-ППР (разд. 6, 7, табл. 2, 4); технологические карты на сборку и сварку днища. Отклонение радиуса днища ± 5 мм; величина нахлёста ± 10 мм.

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:
Разметка днища под установку стенки, монтаж (разворот рулона) стенки резервуара

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:
Исполнительная схема днища; схема сварных соединений; заключения ВИК, РК, контроля вакуумированием; копии сертификатов на металл и сварочные материалы

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представители иных лиц

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Установка рулона стенки на днище, разворот рулона по часовой стрелке, формирование цилиндрической оболочки, сборка вертикальных монтажных стыков стенки с применением сборочных приспособлений, сварка вертикальных монтажных стыков стенки, удаление сборочных приспособлений и зачистка мест их удаления. Стенка Ø 8530 мм, 5 поясов × 1490 мм (H = 7450 мм), толщина 5 мм.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 4 «Стенка резервуара» (развёртка стенки, монтажный стык); лист 2 «Общий вид»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Прокат листовой 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014, t = 5 мм; электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде СО₂ ГОСТ 8050-85; монтажные болты класса прочности 5.8 (временно применяемые при сборке).

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Акт освидетельствования скрытых работ по дню; схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля (100 %); заключение радиографического контроля монтажных стыков (100 %) и вертикальных швов 1-го пояса на высоту 240 мм (100 %); исполнительная схема геометрии стенки; журнал сварочных работ.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ «_____» _____ 20____ г. окончания работ «_____» _____ 20____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

ГОСТ 31385-2023 (разд. 8, 9, табл. 13, 18–22); СП 365.1325800.2017; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ППР (разд. 6, 7).
Угловатость монтажных сварных соединений стенки — не более 3 мм на базе 200 мм; смещение кромок при толщине до 10 мм — не более 1 мм; выпуклость вертикальных швов при $t \leq 12$ мм — не более 1,5 мм.

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Сварка горизонтальных (поясных) швов стенки, сварка уторного шва

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема стенки; схема сварных соединений; заключения ВИК и РК; журнал сварочных работ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Подготовка кромок, сборка и сварка горизонтальных швов между поясами стенки резервуара (4 горизонтальных шва между 5 поясами), сварка мест пересечений вертикальных и горизонтальных швов, зачистка швов, устранение выявленных дефектов.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 4 «Стенка резервуара»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде CO₂ ГОСТ 8050-85

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля горизонтальных швов и швов пересечений (100 %); журнал сварочных работ.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ « ____ » _____ 20 ____ г. окончания работ « ____ » _____ 20 ____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:
ГОСТ 31385-2023 (табл. 13); ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ППР (разд. 7). При сварке горизонтальных соединений толщина валика 3–5 мм, ширина не более 10 мм; подрезы горизонтальных швов между поясами — не более 0,3 мм; выпуклость шва — не более 2,0 мм.

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:
Сварка уторного шва, монтаж конструкций крыши

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:
Схема сварных соединений; заключение ВИК; журнал сварочных работ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представители иных лиц

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Подгонка нижней кромки 1-го пояса стенки к днищу, сборка и сварка уторного шва (двустороннего таврового соединения стенки с днищем) по всему периметру резервуара, зачистка шва, устранение выявленных дефектов.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 3.1 «Днище резервуара. Узел 1» (сечение 1-1, узел сопряжения стенки с днищем), лист 4 «Стенка резервуара»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде CO₂ ГОСТ 8050-85

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля (100 %); акт контроля герметичности уторного шва вакуумированием (100 %); журнал сварочных работ.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ « ____ » _____ 20 ____ г. окончания работ « ____ » _____ 20 ____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:
ГОСТ 31385-2023 (табл. 13, п. 9.4); ГОСТ 3242-79; ГОСТ 5264-80; ППР (разд. 6, 7). Подрезы соединения стенки с днищем — не более 0,2 мм, длина подреза — не более 10 % длины шва. Величина вакуума при контроле — не менее 25 кПа.
(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:
Монтаж конструкций стационарной крыши резервуара
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.
Приложения:
Схема сварных соединений; заключения ВИК и контроля вакуумированием; журнал сварочных работ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представители иных лиц

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Установка уторного уголка (элемента жёсткости) по периметру верха стенки и его приварка; раскатка и подъём полотен крыши, сборка развёрнутого конуса, сварка монтажного стыка крыши и сопряжения крыши со стенкой, зачистка швов, устранение выявленных дефектов. Крыша бескаркасная коническая, уклон 30°, Ø 8530 мм, толщина 5 мм, два полотна рулонной сборки.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 5.1 «Крыша резервуара. Развёртка оболочки», лист 5.2 «Узлы 1, 2»; лист 2 «Общий вид»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Прокат листовой 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014, t = 5 мм; уголок L75×6 09Г2С-сб ГОСТ 8509-93 (уторный уголок); электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде СО₂ ГОСТ 8050-85.

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля швов кровли (100 %); журнал сварочных работ. Контроль герметичности швов кровли избыточным давлением воздуха 2 кПа выполняется в процессе гидравлического испытания (отдельный акт).

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе
строительного контроля)

5. Даты: начала работ «____» _____ 20____ г. окончания работ «____» _____
20____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

ГОСТ 31385-2023 (разд. 8, табл. 13); СП 365.1325800.2017; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ППР (разд. 6, 7).

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Монтаж люков и патрубков в стенке и крыше резервуара

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Схема сварных соединений; заключение ВИК; журнал сварочных работ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Разметка и вырезка отверстий в стенке резервуара, установка усиливающих листов (воротников) и патрубков (люков) по проектным отметкам и угловым координатам, сварка соединений «патрубок — стенка», «воротник — стенка», «патрубок — воротник», зачистка швов. Люк-лаз Ду600, патрубки по схеме расположения (позиции М1, М2, С1, С2, К1).

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 9.1 «Схема расположения люков и патрубков», лист 9.2 «Спецификация люков и патрубков. Схема расположения анкерov, люков и патрубков на развёртке стенки резервуара», лист 9.3 «Патрубки в стенке и крыше», лист 9.4 «Люк-лаз Ду600», лист 9.5 «Патрубок зачистки Ду50»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Прокат листовой 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014; трубы Ø159×6 09Г2С ГОСТ 8732-78 (ГОСТ 8731-74); крепёж по ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78 с покрытием 19.хр; электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде СО₂ ГОСТ 8050-85.

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля (100 %); заключение радиографического контроля шва между воротником патрубка (люка) и 1-м поясом стенки (100 %); акт контроля герметичности шва «патрубок — стенка» пробой «мел-керосин» (100 %); акт контроля герметичности шва «воротник — стенка» (кроме 1-го пояса) избыточным давлением через контрольное отверстие М10×1 (100 %); журнал сварочных работ.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ «_____» _____ 20____ г. окончания работ «_____» _____ 20____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

ГОСТ 31385-2023 (п. 6.1.7.4, табл. 13); ГОСТ 7512-82; ГОСТ 3242-79; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ППР (разд. 6, 7). Расстояние от привариваемых к стенке деталей патрубков или люков до оси горизонтальных швов стенки или до днища — не менее 100 мм, до оси вертикальных швов стенки — не менее 250 мм. Усиливающие листы должны иметь контрольное отверстие М10×1.

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Монтаж люков и патрубков в крыше резервуара, монтаж лестницы и площадок

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Схема сварных соединений; заключения ВИК, РК, контроля герметичности; журнал сварочных работ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Разметка и вырезка отверстий в крыше, установка и сварка патрубков и люков крыши (световой люк Ду500, патрубки по схеме), зачистка швов, устранение выявленных дефектов.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 9.1 «Схема расположения люков и патрубков», лист 9.2, лист 9.3 «Патрубки в стенке и крыше», лист 9.6 «Световой люк Ду500»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Прокат листовой 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014; трубы Ø159×6 ГОСТ 8732-78; крепёж по ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78; электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде СО₂ ГОСТ 8050-85.

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Схема расположения сварных соединений с клеймами сварщиков; акт (заключение) визуально-измерительного контроля (100 %); акт контроля герметичности шва патрубка с кровлей пробой «мел-керосин» (100 %); журнал сварочных работ.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ « ____ » _____ 20 ____ г. окончания работ « ____ » _____ 20 ____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:
ГОСТ 31385-2023 (табл. 13); ГОСТ 3242-79; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ППР (разд. 6, 7)
(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:
Монтаж площадок обслуживания, ограждений и кольцевой лестницы
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.
Приложения:
Схема сварных соединений; заключения ВИК и контроля герметичности; журнал сварочных работ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представители иных лиц

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Монтаж кольцевой лестницы с креплением к стенке резервуара, монтаж площадок обслуживания на крыше резервуара с настилом из просечно-вытяжного листа, монтаж ограждений лестницы и площадок, сварка узлов крепления, устройство болтовых соединений, зачистка швов.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 6.1 «Схема расположения кольцевой площадки на крыше и лестницы стремянки С1», лист 6.2 «Узел 2. Разрез 3-3. Ступень», лист 6.3 «Схема расположения кольцевой лестницы на развёртке стенки», лист 6.4 «Схема расположения крепления кольцевой лестницы на развёртке стенки. Разрез 6-6»; лист 2 «Общий вид»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Уголки L90×6, L75×6, L50×5, L40×4 Ст3сп5-сб ГОСТ 8509-93 (ГОСТ 535-2005); швеллер С12 Ст3сп5-сб ГОСТ 8240-97; трубы Ø159×6 ГОСТ 8732-78; круг Ø45, Ø30, Ø16 Ст3сп ГОСТ 2590-2006; лист просечно-вытяжной ПВ 506 ТУ 36.26.11-5-

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

Акт (заключение) визуально-измерительного контроля сварных соединений (100 %); исполнительная схема размещения лестницы и площадок; журнал сварочных работ.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе
строительного контроля)

6. Работы выполнены в соответствии с:

ГОСТ 31385-2023; СП 16.13330.2017; СП 70.13330.2012; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные»; ППР (разд. 6).

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

Устройство анкерного крепления и заземления резервуара

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема; заключение ВИК; журнал сварочных работ; копии сертификатов на прокат и крепёж

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Установка анкерных столиков (креплений) на стенке резервуара по проектным координатам, сварка узлов крепления, установка анкерных болтов М24 в фундамент, затяжка гаек, контроль совмещения анкеров с проектным положением. Количество — 10 шт. на резервуар.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 7 «Крепление анкерное», лист 9.2 «Схема расположения анкеров, люков и патрубков на развёртке стенки резервуара», лист 11 «Исходные данные для проектирования фундаментов»; КМД

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Болты анкерные М24, сталь 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 (либо Ст20 (20пс) ГОСТ 1050); гайки ГОСТ 5915-70, шайбы ГОСТ 11371-78; прокат листовой 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014; электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75.

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема расположения анкерных креплений; акт (заключение) визуально-измерительного контроля сварных соединений (100 %); журнал сварочных работ; сертификаты на анкерные болты и крепёж.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ «_____» _____ 20____ г. окончания работ «_____» _____ 20____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

ГОСТ 31385-2023; ГОСТ 24379.1-2012; СП 70.13330.2012; ППР (разд. 6)

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Монтаж и присоединение заземляющих проводников; подготовка к гидравлическому испытанию

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема анкерного крепления; заключение ВИК; копии сертификатов

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Установка и приварка к стенке резервуара элементов крепления заземления (4 шт.), присоединение заземляющих проводников к контуру заземления, контроль качества контактных соединений.

2. Работы выполнены по проектной документации:

КМ, лист 8 «Крепление заземления»; лист 2 «Общий вид»; КМД; проект электрохимической защиты / заземления (при наличии)

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Прокат горячекатаный полосовой 4×40 СтЗсп5-сб ГОСТ 103-2006 (ГОСТ 14637-2024); прокат листовой СтЗсп5-сб; электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75.

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема размещения заземляющих устройств; акт (заключение) визуально-измерительного контроля сварных соединений; протокол измерения сопротивления заземляющего устройства (выполняется электролабораторией).

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ « ____ » _____ 20 ____ г. окончания работ « ____ » _____ 20 ____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:
ГОСТ 31385-2023; ПУЭ (7-е издание, гл. 1.7); ГОСТ 10434-82; СП 76.13330.2016; ППР (разд. 6).

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:
Подготовка резервуара к гидравлическому испытанию

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:
Исполнительная схема; заключение ВИК; протокол измерения сопротивления заземляющего устройства

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

Представители иных лиц

_____	_____	_____
<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подписи)</i>

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Удаление продуктов коррозии, окислы, влаги и загрязнений; абразивоструйная (пескоструйная) обработка наружных металлических поверхностей резервуара до степени очистки Sa 2½ с обеспечением требуемой шероховатости; обеспыливание обработанных поверхностей; обезжиривание поверхностей растворителем. Площадь обработки — по ведомости объемов работ.

2. Работы выполнены по проектной документации:

ППР VZRK-012.TBC.772-ППР, п. 6.5 «Антикоррозийная защита наружной поверхности РВС»; КМ, лист 1.5 «Рекомендации по АК защите резервуара»; технологическая документация изготовителя лакокрасочного материала

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Абразивный материал (песок формовочный / купершлак) по ГОСТ 2138-91 или ТУ изготовителя; растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 (или растворитель по технической документации изготовителя ЛКМ); сжатый воздух, очищенный от масла и влаги.

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Акт входного контроля материалов АКЗ; журнал производства антикоррозионных работ с фиксацией температуры и относительной влажности воздуха, температуры поверхности и точки росы; контроль степени очистки по эталонам, контроль шероховатости, контроль обеспыливания и обезжиривания.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе
строительного контроля)

5. Даты: начала работ «____» _____ 20____ г. окончания работ «____» _____
20____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

ГОСТ 9.402-2004; ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 (степень очистки Sa 2½); СП 28.13330.2017; ГОСТ 31385-2023 (разд. 10); ППР (п. 6.5). Температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее чем на 3 °С выше точки росы.

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Нанесение антикоррозионного лакокрасочного покрытия

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Журнал антикоррозионных работ; акт входного контроля материалов АКЗ; копии сертификатов и паспортов качества

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в саморегулируемой организации)

Иные лица, участвующие в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование лица, фактически выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Нанесение антикоррозионного покрытия на подготовленные наружные металлические поверхности резервуара: грунт-эмаль 3 в 1 по ГОСТ Р 51693-2008, общая толщина сухой плёнки 100 мкм. Сушка покрытия, контроль сплошности и толщины покрытия. Внутреннее покрытие резервуара проектом не предусмотрено.

2. Работы выполнены по проектной документации:

ППР VZRK-012.TBC.772-ППР, п. 6.5; КМ, лист 1.5 «Рекомендации по АК защите резервуара»; Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025; техническая документация изготовителя ЛКМ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Грунт-эмаль 3 в 1 ГОСТ Р 51693-2008, толщина покрытия 100 мкм; растворитель по технической документации изготовителя

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Акт освидетельствования скрытых работ по подготовке поверхности; журнал производства антикоррозионных работ; протокол (акт) измерения толщины сухой плёнки покрытия; протокол (акт) контроля сплошности покрытия; сертификат соответствия и паспорт качества на лакокрасочный материал.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе
строительного контроля)

5. Даты: начала работ «____» _____ 20____ г. окончания работ «____» _____
20____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

ГОСТ Р 51693-2008; ГОСТ 9.402-2004; ГОСТ 31993-2013 (измерение толщины покрытия); СП 28.13330.2017; ГОСТ 31385-2023 (разд. 10); ППР (п. 6.5). Гарантированный срок службы антикоррозионной защиты — не менее 10 лет (КМ, л. 1.5, п. 10.1).

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Предъявление резервуара к приёмке; оформление акта освидетельствования ответственных конструкций

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Журнал антикоррозионных работ; протоколы контроля толщины и сплошности покрытия; сертификат соответствия и паспорт качества на ЛКМ

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
визуально-измерительного контроля сварных соединений

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Визуально-измерительный контроль выполнен в объёме 100 % длины всех сварных соединений в соответствии с РД 03-606-03 и ГОСТ 31385-2023 (табл. 13).
Перед контролем шов и прилегающие участки очищены на ширину 20 мм по обе стороны от оси шва.

1. Результаты контроля

№	Обозначение (зона) сварного соединения	Тип шва	Толщина, мм	Длина шва, мм	Клеймо сварщика	Выявленные дефекты	Оценка
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

12							
13							
14							
15							

2. Нормы оценки (ППР, листы 18, 19, 33; ГОСТ 31385-2023)

- не допускаются: трещины всех видов и направлений, несплавления, наплывы, прожоги, свищи, незаваренные кратеры, наружные поры и цепочки пор, грубая чешуйчатость;
- смещение стыкуемых кромок — не более 10 % толщины наиболее тонкого листа (при $t \leq 10$ мм — не более 1,0 мм);
- подрезы: вертикальные поясные швы и соединение стенки с днищем — до 0,2 мм; горизонтальные швы между поясами — до 0,3 мм; прочие соединения — до 5 % толщины, но не более 0,5 мм; длина подреза — не более 10 % длины шва;
- выпуклость (усиление) стыковых швов: вертикальные соединения стенки при $t \leq 12$ мм — не более 1,5 мм; прочие соединения при $t \leq 12$ мм — не более 2,0 мм;
- глубина и высота впадин при чешуйчатости — не более 1 мм; шов должен плавно сопрягаться с основным металлом.

3. Заключение: сварные соединения удовлетворяют / не удовлетворяют требованиям РД 03-606-03, ГОСТ 31385-2023 и проектной документации.

Выявленные дефекты устранены по технологической карте на устранение дефектов, участки повторно проконтролированы (акт № _____ от _____).

Специалист визуально-измерительного контроля (уровень, № удостоверения):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель лаборатории неразрушающего контроля:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Требуемая чувствительность (ППР, лист 17): при толщине 5–9 мм — 0,3 мм; 9–12 мм — 0,4 мм; 12–20 мм — 0,5 мм.

3. Заключение: сварные соединения по результатам радиографического контроля соответствуют / не соответствуют 4-му классу по ГОСТ 23055-78 и требованиям СП 70.13330.2012. Трещины всех видов и размеров не допускаются.

Дефектоскопист (разряд, № удостоверения):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Специалист, выполнивший расшифровку (уровень, № удостоверения):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель лаборатории неразрушающего контроля (№ свидетельства об аттестации):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
контроля герметичности сварных соединений вакуумированием

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-КМ; VZRK-012.TBC.772-КМД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Контроль герметичности выполнен вакуум-камерой с пенным индикатором в соответствии с ГОСТ 3242-79 и ГОСТ 31385-2023 (табл. 13). Величина создаваемого разрежения — не менее 25 кПа (КМ, лист 1.4, п. 8.5).

1. Проконтролированные соединения

№	Зона контроля	Объём	Длина, м	Величина вакуума, кПа	Результат
1	Швы днища, накладок и пластин с днищем	100 %			
2	Шов стенки с днищем (уторный шов)	100 %			
3					
4					

Применённое оборудование: вакуум-камера _____, вакуумметр (мановакуумметр) _____, свидетельство о поверке № _____ от _____.

Индикаторный состав: _____

Температура окружающего воздуха при контроле: _____ °С.

2. Заключение: течей и неплотностей не обнаружено / обнаружены (перечислить): _____. Сварные соединения признаны герметичными / негерметичными.

Специалист неразрушающего контроля:

Ответственный за сварочные работы:

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
контроля герметичности сварных соединений пробой «мел-керосин» и избыточным давлением

№ _____
г. Рошаль, Московская область « _____ » _____ 20 ____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMD
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Контроль герметичности выполнен в соответствии с ГОСТ 3242-79 и ГОСТ 31385-2023 (табл. 13). В местах пересечения сварных швов и в местах исправления дефектов контроль выполнен с обеспечением минимальной концентрации напряжений за счёт плавного сопряжения шва с основным металлом (КМ, лист 1.4, п. 8.4).

1. Проконтролированные соединения

№	Зона контроля	Метод	Объём	Давление / выдержка	Результат
1	Шов между патрубком (люком) и стенкой резервуара	мел-керосин	100 %	выдержка не менее 12 ч (при t ≥ 0 °С)	
2	Шов патрубка с кровлей	мел-керосин	100 %	выдержка не менее 12 ч	
3	Шов между воротником патрубка (люка) и стенкой (кроме 1-го пояса)	избыточное давление через контрольное отверстие М10×1	100 %	по ГОСТ 31385-2023	
4					

Применённые материалы: керосин _____, меловой (каолиновый) водный раствор _____.

Температура окружающего воздуха при контроле: _____ °С. Время выдержки: _____ ч.

2. Заключение: следов проникновения керосина (пропусков) не обнаружено / обнаружено (перечислить): _____. Сварные соединения признаны герметичными / негерметичными.

Специалист неразрушающего контроля:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный за сварочные работы:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СХЕМА
расположения сварных соединений резервуара с указанием клейм сварщиков

№ _____
г. Рошаль, Московская область « ____ » _____ 20__ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Схема выполняется на развёртках днища (КМ, л. 3.1), стенки (КМ, л. 4) и крыши (КМ, л. 5.1) с нанесением номеров сварных соединений, клейм сварщиков и дат сварки. Маркировка сварного соединения производится с указанием клейма сварщика, номера сварного соединения и даты сварки (ППР, лист 33).

1. Список сварщиков, выполнявших работы

№	Фамилия, имя, отчество	Клеймо	Разряд	№ аттестационного удостоверения НАКС	Срок действия	Допущенные способы сварки	Группа технических устройств
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

2. Ведомость сварных соединений

№ шва	Наименование (зона) соединения	Тип шва по ГОСТ	Способ сварки	Сварочные материалы (партия)	Клеймо сварщика	Дата сварки	Виды и результаты контроля
-------	--------------------------------	-----------------	---------------	------------------------------	-----------------	-------------	----------------------------

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
контроля качества смонтированных конструкций резервуара

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-КМ; VZRK-012.TBC.772-КМД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Контроль геометрической формы и размеров смонтированного резервуара выполнен по ГОСТ 31385-2023 (табл. 18–22) и ППР, разд. 6. Предельные отклонения не должны превышать значений, установленных ГОСТ 31385-2023.

1. Основные проектные показатели резервуара (КМ, лист 1.2)

Показатель	Проектное значение
Хранимый продукт	спирты
Плотность продукта	1,0 т/м³
Внутренний диаметр резервуара	8,53 м (внутренний)
Высота стенки	7,45 м (5 поясов × 1490 мм, толщина стенки 5 мм)
Днище	Ø 8630 мм, толщина 5 мм, рулонной сборки (2 полотнища)
Крыша	бескаркасная коническая, уклон 30°, толщина 5 мм, рулонной сборки (2 полотна)
Номинальный объём	425,7 м³ (при H = 7,45 м)
Расчётный объём	374,3 м³ (при H = 6,55 м)
Расчётная высота налива	6,55 м
Внутреннее избыточное давление	2,0 кПа
Относительный вакуум	0,25 кПа
Класс ответственности	КС-2б
Расчётный срок службы	20 лет

2. Результаты контроля геометрии

№	Контролируемый параметр	Требование	Фактическое значение	Оценка
1	Отклонение радиуса днища (8 точек по осям и под углом 45°)	± 5 мм		
2	Величина нахлёста полотнищ днища	± 10 мм		
3	Отклонение образующих стенки от вертикали (по поясам, не менее 8 точек по периметру)	по ГОСТ 31385-2023, табл. 19		
4	Отклонение внутреннего диаметра стенки на уровне днища	по ГОСТ 31385-2023, табл. 18		
5	Угловатость монтажных сварных соединений стенки	не более 3 мм на базе 200 мм		

6	Хлопуны и вмятины на стенке и крыше	не допускаются		
7	Отклонение отметки верха стенки (+7,450)	по ГОСТ 31385-2023, табл. 20		
8	Отклонение уклона крыши от проектного (30°)	по проекту		
9	Расстояние от привариваемых деталей патрубков (люков) до осей горизонтальных швов стенки и до днища	не менее 100 мм		
10	Расстояние от привариваемых деталей до осей вертикальных швов стенки	не менее 250 мм		
11	Наличие контрольных отверстий М10×1 в усиливающих листах	обязательно		
12	Удаление временных конструктивных элементов, зачистка мест их удаления (Rz ≤ 80), контроль ВИК и цветной дефектоскопией	100 %		

3. Заключение: смонтированные конструкции резервуара соответствуют / не соответствуют требованиям рабочей документации и ГОСТ 31385-2023. Резервуар допускается / не допускается к гидравлическому испытанию.

Приложение: исполнительные геодезические схемы днища, стенки и крыши на _____ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный за производство работ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

готовности резервуара к гидравлическому испытанию

г. Рошаль, Московская область № _____ «_____» _____ 20__ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Комиссия установила, что резервуар РВС-400 м³ № 2 готов к проведению гидравлического испытания. До начала испытаний представлен комплект приёмо-сдаточной документации на испытываемый резервуар (ППР, п. 6.2; КМ, лист 1.4, п. 9.2).

Проверка готовности

№	Проверяемое условие	Требование	Отметка о выполнении
1	Все сварочно-монтажные работы на резервуаре завершены	ППР, п. 6.2	
2	Временные конструктивные элементы со стенки удалены, места удаления зачищены и проконтролированы (ВИК и цветная дефектоскопия — 100 %)	ППР, лист 20	
3	Неразрушающий контроль сварных соединений выполнен в полном объёме, выявленные дефекты устранены и проконтролированы повторно	ГОСТ 31385-2023, табл. 13	
4	Оформлены акты освидетельствования скрытых работ № 01–12		
5	Оформлен акт контроля качества смонтированных конструкций		
6	Выполнены замеры отклонений образующих от вертикали и отметок наружного контура днища до начала испытания	ППР, п. 6.2	
7	Люки и патрубки стационарной крыши открыты на весь период налива воды	ППР, п. 6.2	
8	Смонтированы временные трубопроводы налива и аварийного сброса воды, задвижки исправны	ППР, п. 6.2	
9	Установлены поверенные манометр и вакуумметр в защитной зоне; трёхходовой кран исправен	ППР, пп. 6.3, 6.4	
10	Температура окружающего воздуха не ниже 5 °С	ППР, п. 6.2	
11	Обозначена и ограждена опасная зона на время испытания, назначен руководитель испытания	ППР, п. 6.2, разд. 9	
12	Вода для гидравлических испытаний предоставлена заказчиком	ППР, разд. 4	

Закключение: резервуар готов / не готов к проведению гидравлического испытания. Испытание разрешается
начать « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель застройщика (технического заказчика):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель испытания:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный за производство работ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

AKT

No _____

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMД
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Гидравлическое испытание проведено после окончания всех сварочно-монтажных работ в соответствии с ГОСТ 31385-2023 (разд. 9) и ППР, п. 6.2. Налив воды производился ступенями по поясам с промежутками времени, необходимыми для проведения контрольных осмотров.

1. Условия и параметры испытания

Параметр	Проектное / нормативное значение	Фактически
Дата начала налива		
Дата окончания испытания		
Температура окружающего воздуха	не ниже 5 °С	
Испытательная среда	вода	
Максимальный уровень налива	6,55 м	
Продолжительность выдержки под гидравлической нагрузкой	не менее 24 ч	
Состояние люков и патрубков крыши в период налива	открыты	
Избыточное давление воздуха для контроля герметичности швов кровли в процессе испытания	2 кПа	

2. Журнал налива по ступеням

Ступень (пояс)	Отметка уровня, м	Дата и время	Выдержка	Результат осмотра стенки, уторного шва, днища и отмостки
1				
2				
3				
4				
5				

3. Критерии оценки (ГОСТ 31385-2023; ППР, п. 6.2)

- в течение всего времени испытаний не появляются течи на поверхности стенки, в уторном шве, по краям днища;
- уровень воды не снижается;
- осадка фундамента и основания резервуара стабилизировалась;
- предельные отклонения формы и размеров металлоконструкций и фундамента не превышают установленных ГОСТ 31385-2023;
- отсутствуют мокрые пятна на поверхности отмокстки.

4. Выявленные дефекты и принятые меры:

5. Заключение: резервуар РВС-400 м³ № 2 выдержал / не выдержал гидравлическое испытание.

Представитель застройщика (технического заказчика):

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Руководитель испытания:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ответственный за производство работ:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

г. Рошаль, Московская область № _____ «____» _____ 20____ г.

Испытание стационарной крыши резервуара на внутреннее избыточное давление проведено в соответствии с ГОСТ 31385-2023 и ППР, п. 6.3, при заполненном водой резервуаре до отметки на 10 % ниже проектной высоты налива 6,55 м.

После выдержки под нагрузкой проведён визуальный контроль 100 % сварных швов стационарной крыши резервуара (ППР, п. 6.3).

Заключение: резервуар РВС-400 м³ № 2 выдержал / не выдержал испытание на внутреннее избыточное давление.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный за производство работ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Устойчивость корпуса резервуара проверена созданием относительного разрежения внутри резервуара в соответствии с ГОСТ 31385-2023 и ППР, п. 6.4. Разрежение создавалось сливом воды при герметично закрытых люках и патрубках.

В течение 30 минут повышения давления, появления хлопунгов и вмятин на стенке и крыше не наблюдалось / наблюдалось (описать):

Заключение: стенка и крыша резервуара РВС-400 м³ № 2 выдержали / не выдержали испытание на относительное разрежение.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный за производство работ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
замеров осадки основания и отклонений образующих стенки от вертикали

No _____

г. Рошаль, Московская область

«_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMD
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Замеры выполнены в соответствии с ППР, п. 6.2, и ГОСТ 31385-2023: до начала гидравлического испытания, при проведении гидравлического испытания и после его проведения со сливом воды из резервуара.

1. Замеры отметок наружного контура днища (осадка основания), мм

Точка (угол по окружности)	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
До начала испытания								
При заполнении на 1/2 высоты								
При максимальном уровне налива 6,55 м								
После слива воды								
Осадка (разность), мм								

2. Отклонения образующих стенки от вертикали, мм

[illegible]

4 пояс									табл. 19
5 пояс									табл. 19

3. Заключение: осадка основания стабилизировалась / не стабилизировалась; предельные отклонения формы и размеров металлоконструкций и фундамента не превышают / превышают установленные ГОСТ 31385-2023.

Приложение: исполнительные геодезические схемы замеров на _____ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель геодезических работ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ

освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения

№ _____ от «_____» _____ 20____ г.

Объект капитального строительства

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов. Резервуар РВС-400 м³ № 2. Адрес: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГМЕТПРОМ», ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Лицо, осуществляющее строительство

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, сведения о членстве в СРО)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ООО ПО «ВЗРК»), ОГРН _____, ИНН _____, место нахождения _____, тел. _____

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2 в целом: днище, стенка (5 поясов, Н = 7450 мм), стационарная коническая крыша, уторный узел, люки и патрубки стенки и крыши, анкерное крепление (10 шт. М24), кольцевая лестница, площадки обслуживания и ограждения на крыше, антикоррозионное покрытие наружной поверхности.

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации:

VZRK-012.TBC.772-KM (листы 1.1–12.3); VZRK-012.TBC.772-KМД; ППР VZRK-012.TBC.772-ППР

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование документации)

3. При выполнении конструкций применены:

Прокат листовой 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014 и СтЗсп5-сб ГОСТ 14637-2024; уголки ГОСТ 8509-93; швеллер ГОСТ 8240-97; трубы ГОСТ 8732-78; круг ГОСТ 2590-2006; полоса ГОСТ 103-2006; лист ПВХ ТУ 36.26.11-5-89; крепёж ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78; сварочные материалы Св-08ГА / Св-08Г2С ГОСТ 2246-70, флюс АН-348А ГОСТ 9087-81, электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; грунт-эмаль З в 1 ГОСТ Р 51693-2008. Общая масса конструкций — 16 697 кг на резервуар.

(наименование материалов (изделий) со ссылкой на документы о качестве)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям:

Акты освидетельствования скрытых работ № 01–12; акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара; заключения визуально-измерительного и радиографического контроля; акты контроля герметичности вакуумированием, пробой «мел-керосин» и избыточным давлением; акты гидравлического испытания, испытания на избыточное давление и на вакуум; акт замеров осадки основания и отклонений образующих стенки от вертикали; исполнительные геодезические схемы; журнал сварочных работ; журнал входного контроля; журнал антикоррозионных работ; протоколы контроля толщины и сплошности лакокрасочного покрытия; сертификаты и паспорта на материалы.

(исполнительные схемы, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

5. Даты: начала работ «_____» _____ 20____ г. окончания работ «_____» _____
20____ г.

6. Конструкции выполнены в соответствии с:

ГОСТ 31385-2023 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»; СП 365.1325800.2017 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения нефтепродуктов. Правила производства и приёмки работ при монтаже»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; ППР VZRK-012.TBC.772-ППР

(наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Присоединение технологических трубопроводов, монтаж технологического оборудования и КИПиА, ввод резервуара в эксплуатацию. После приёмочных испытаний приварка к резервуару любых деталей и элементов конструкций не допускается.

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Комплект исполнительной документации по описи

Представитель застройщика, технического заказчика

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представители иных лиц

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ
завершения монтажа и приёмки резервуара

№ _____
г. Рошаль, Московская область «_____» _____ 20____ г.

Наименование	Значение
Объект капитального строительства	Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Адрес объекта	Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль
Наименование сооружения	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2
Застройщик (технический заказчик)	ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Лицо, осуществляющее строительство	ООО ПО «ВЗРК»
Основание для производства работ	Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025
Рабочая документация	VZRK-012.TBC.772-KM; VZRK-012.TBC.772-KMD
Проект производства работ	VZRK-012.TBC.772-ППР

Комиссия составила настоящий акт о том, что монтаж, сварка, испытания и антикоррозионная защита резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-400 м³ № 2 завершены в полном объёме в соответствии с рабочей документацией VZRK-012.TBC.772-KM, VZRK-012.TBC.772-KMD и ППР VZRK-012.TBC.772-ППР.

1. Выполненные этапы работ

№	Этап работ	Реквизиты подтверждающего документа	Отметка
1	Приёмка основания и кольцевого фундамента под монтаж		
2	Входной контроль металлоконструкций и сварочных материалов		
3	Монтаж и сварка днища (рулонная сборка)		
4	Монтаж (разворот рулона) и сварка стенки резервуара		
5	Сварка уторного шва		
6	Монтаж и сварка стационарной конической крыши		
7	Монтаж и сварка люков и патрубков стенки и крыши		
8	Монтаж кольцевой лестницы, площадок и ограждений		
9	Устройство анкерного крепления и заземления		
10	Неразрушающий контроль сварных соединений в полном объёме		
11	Гидравлическое испытание, испытание на избыточное давление и на вакуум		
12	Антикоррозионная защита наружной поверхности		

2. Приложением к акту является комплект исполнительной документации по описи на _____ л.

3. После приёмочных испытаний приварка к резервуару любых деталей и элементов конструкций не допускается (ППР, п. 6.2).

4. Заключение: резервуар РВС-400 м³ № 2 предъявлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ 31385-2023, СП 365.1325800.2017 и договора Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025.

Представитель застройщика (технического заказчика):

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный за производство работ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель проектной организации (авторский надзор):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)