

Исх. № _____ от «____» _____ 20____ г.
На № _____ от «____» _____ 20____ г.

Директору
ООО «ЮГМЕТПРОМ»
Розыеву Р. И.

Копия: _____

О представлении документов и сведений для оформления исполнительной документации

Уважаемый _____!

(имя и отчество адресата)

В рамках исполнения Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 на объекте «Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов», расположенном по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль, подготовлен комплект исполнительной документации на монтаж и сварку резервуаров РВС-400 м³ (2 шт.) по формам приложений к приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и требованиям ГОСТ 31385-2023.

Для заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ, актов приёмки и актов испытаний просим представить документы и сведения, находящиеся в распоряжении застройщика (технического заказчика) и организаций, выполнявших подготовительные работы:

1. Рабочую документацию VZRK-012.TBC.772-KM и VZRK-012.TBC.772-KMD со штампом «В производство работ».
2. Проект основания и кольцевого железобетонного фундамента под резервуары (в KM, лист 11, приведены только исходные данные для проектирования).
3. Проект заземляющего устройства и молниезащиты резервуаров.
4. Приложение № 4 к Договору строительного подряда № 93 от 29.09.2025 с требованиями к приёмочному контролю (в ППР, лист 16, содержится ссылка на приложение № 4 к договору № 027 от 29 мая 2023 г.).
5. Разрешение (наряд-допуск) на производство строительно-монтажных работ на площадке.
6. Должности и фамилии лиц, уполномоченных подписывать исполнительную документацию со стороны застройщика (технического заказчика), и представителя строительного контроля, с приложением копий приказов о назначении.
7. Сведения об осуществлении авторского надзора: приказ о назначении представителя проектной организации либо письменное подтверждение, что авторский надзор не осуществляется.
8. Акт передачи геодезической разбивочной основы с каталогом координат и высотных отметок пунктов.
9. Исполнительную геодезическую схему кольцевого фундамента с нивелированием не менее восьми точек по периметру.
10. Акты освидетельствования скрытых работ по устройству основания и фундамента от организации, выполнившей фундамент.
11. Исполнительную схему расположения и высотных отметок анкерных болтов М24 (10 шт. на резервуар).
12. Подтверждение обеспечения площадки водой для гидравлических испытаний и электроэнергией с указанием точек подключения (ППР, раздел 4).
13. Присвоенные позиционные номера резервуаров для проставления в актах.

Обращаем внимание, что в соответствии с ППР (лист 14) выполнение работ последующего этапа без сдачи работ предыдущего этапа не допускается, а выполнение каждой последующей технологической операции разрешается только при документальном подтверждении качества предыдущей (ППР, лист 20). Отсутствие перечисленных документов не позволяет подписать акт приёмки основания и фундамента под монтаж и, соответственно, начать монтаж металлоконструкций.

Просим представить документы в срок до «____» _____ 20____ г. в виде заверенных копий.

Приложение: перечень недостающих документов на _____ л. в 1 экз.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)