

ПЕРЕЧЕНЬ
актов освидетельствования скрытых работ

Монтаж и сварка резервуаров стальных вертикальных цилиндрических РВС-400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов

Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

Рабочая документация VZRK-012.TBC.772-KM, VZRK-012.TBC.772-KMD; ППР VZRK-012.TBC.772-ППР; Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025

Перечень составлен на основании технологической последовательности производства работ по ППР (разд. 6, п. 10–16) и требований ГОСТ 31385-2023 к контролю скрытых работ. Акты оформляются отдельно по каждому резервуару.

№ акта	Наименование скрытых работ	РВС № 1 (№ и дата акта)	РВС № 2 (№ и дата акта)
01	Монтаж и сварка днища резервуара (рулонная сборка полотнищ)		
02	Монтаж (разворот рулона) стенки резервуара, сборка и сварка вертикальных монтажных стыков		
03	Сварка горизонтальных (поясных) швов стенки резервуара		
04	Сварка уторного шва (соединение стенки с днищем)		
05	Монтаж и сварка стационарной конической крыши резервуара с элементом жёсткости (уторным уголком)		
06	Монтаж и сварка люков и патрубков в стенке резервуара с усиливающими листами (воротниками)		
07	Монтаж и сварка люков и патрубков в стационарной крыше резервуара		
08	Монтаж кольцевой лестницы, площадок обслуживания и ограждений на крыше		
09	Устройство анкерного крепления резервуара (10 анкеров М24)		
10	Монтаж и присоединение заземляющих проводников резервуара (4 шт.)		
11	Абразивоструйная обработка, обеспыливание и обезжиривание наружных поверхностей резервуара		
12	Нанесение антикоррозионного лакокрасочного покрытия наружных поверхностей резервуара		

Сопутствующие документы, прикладываемые к актам:

- заводской технический паспорт на металлоконструкции резервуара и сертификаты на металл (по реестру документов о качестве);
- сертификаты и паспорта качества на сварочные материалы, свидетельства НАКС на сварочные материалы, оборудование и технологию сварки;
- аттестационные удостоверения сварщиков (НАКС) и удостоверения дефектоскопистов, свидетельство об аттестации лаборатории НК;
- схемы расположения сварных соединений с клеймами сварщиков;
- заключения визуально-измерительного и радиографического контроля, акты контроля герметичности вакуумированием, пробой «мел-керосин» и избыточным давлением;
- исполнительные геодезические схемы;
- сертификат соответствия и паспорт качества на грунт-эмаль 3 в 1, паспорта на абразивный материал и растворитель, протоколы контроля толщины и сплошности покрытия;
- журнал сварочных работ, журнал входного контроля, журнал антикоррозионных работ.

Примечание. Работы каждого этапа завершаются оформлением актов. Выполнение работ последующего этапа без сдачи работ предыдущего этапа запрещено (ППР, лист 14). Выполнение каждой последующей операции технологического процесса разрешается только при документальном подтверждении качества предыдущей (ППР, лист 20).

Составил (ответственный за производство работ):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано (строительный контроль застройщика):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)